



รายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลตำบลท่าขนาย
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลท่าขนาย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบเดือน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในพื้นที่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 9 ชวงบ้านนายล้น ไชยวงศ์ ไปทาง นานางมะลิ โอมราช	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร	143,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		94,500	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในพื้นที่ บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 สายทางจาก โกดัง (ร้านแฉะ) ไปทางขุนไกรรีสอร์ท	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร	123,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		81,000	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตรเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านดอน เวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 สายทางบ้านดอน เวียงจันทร์ ไปทางบ้านดอนหนอง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร	238,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		180,000	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในพื้นที่ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 จากบ้านนายคณพล เอื้องมาตย์ ไปทางสามแยกถนน คสล. (ไป หนองเหล่า)	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร	300,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		✓		200,900.00	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ช่วงเส้นหลังหอพักแม่ก้านทอง (เงินอุดหนุนรัฐกิจสาทกิจ)	เงินอุดหนุนให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง ยาว 357 เมตร ตามแบบแปลนของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กันทรวิชัย	200,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			144,403.08	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ช่วงบ้านนายดำรง ชินช้างไปทาง บ้านนายอำนวยการ ชินช้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคในการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง ยาว 357 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขา อำเภอกันทรวิชัย	200,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			49,019.51	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ภายใน พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากถนน 2202 (ซอยข้างร้าน TK) ไปทางหอพักแก้วกลม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	158,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ช่วงสี่ แยกบ้านแตกซวด ไปทางหอพักประภคณ์กิตติ ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อบำบัด	1,493,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 จาก บ้านนางมยุรี เหล่าโพธิ์ ไปทางบ้านนางคม ศรี ปารณะ ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อบำบัด พร้อม ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ข	222,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ภายใน พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ซอยข้างบ้าน แม่จันทร์ ชิมสัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร ยาว 25 เมตร	72,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
11	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ช่วงสี่แยกร้านอมรมิตร ไปทางหนองดินบ้าน ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อบำบัด	1,200,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ช่วงกุด น้ำใส ไปทางนางนิคม คำด้วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,600	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ช่วงถนน 3053 (ตรงข้ามโดมหมู่บ้าน) ไปทางถนน รอบบ้าน (ด้านทิศใต้หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 324 ตารางเมตร	201,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ซอยมียา ชาวา (ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ปี 67) ไป ทาง บ้านนายสมศักดิ์ นาสีเคน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อม ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 234 ตารางเมตร	535,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนางเตือนจิตร์ ภูสีดิน ถึง บ้านแม่ สุนทรี วิรุณดก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร	279,500	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประสงค์ บุตราช ไปทาง บ้าน นายณัฐพงษ์ คงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 และบ่อพัก พร้อมขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กรวม ไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร	228,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านหัวขัวหมู่ที่ 9 ช่าง บ้านนาย สุชาติ แก้วสีจันทร์ ไปทาง บ้านนางมณี รัตนพล ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อม ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 194 ตารางเมตร	449,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 14 ช่างสีแยก บ้านนางวิภา บุญอุดม ถึง บ้านนายสุรัชชัย ทะไกรราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 790 ตารางเมตร	470,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้าน ไคร่นุ่น หมู่ที่ 14 ช่าง บ้านนางสมบูรณ์ มุลทากุล ถึง บ้านนาย สุนทร วงค์หาแพน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร	239,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 จากถนน 213 (ที่จอดรถโรงแรมเจริญดี) ไปทางสาม แยกวัดบูรพา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเสริมเหล็กปากปลั๊ก ราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อม ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง 1.20 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 318 ตาราง เมตร	645,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านท่าขอนยาง 1)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแพเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำทดแทนแพเดิม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านท่าขอนยาง 1)	500,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแพเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำทดแทนแพเดิม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น)	500,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ถึง วัดป่าวังเลิง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำนักงบประมาณ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,540 เมตร	1,415,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ซอยมหาราช แมนชั่น ถึง หอพักสุวรรณชนะ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สำนักงบประมาณ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ซอยมหาราชแมนชั่น ถึง หอพักสุวรรณชนะ กว้าง 4 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร	1,260,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		✓		0.00	กองช่าง
25	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกหลวงหมายเลข 2202 ซอยข้าง ตลาดนัดคลองถม ถึงสามแยกหอพักเหล่า ราชทรัพย์บ้านท่าขอนยาง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สำนักงบประมาณ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกหลวง หมายเลข 2202 ซอยข้าง ตลาดนัดคลองถม ถึงสาม แยกหอพักเหล่าราชทรัพย์ บ้านท่าขอนยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,275 ตาราง เมตร	1,050,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		✓		0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านท่า ขอนยาง หมู่ที่ 3 จากหอพักแกรนด์ลิฟวิ่ง เรสซิเดนซ์ ถึงหอพัก เดอะพร้อม ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตอัดแรงชั้น 3 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สำนักงบประมาณ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ้านท่า ขอนยาง หมู่ที่ 3 จาก หอพักแกรนด์ลิฟวิ่ง เรสซิ เดนซ์ ถึงหอพัก เดอะพร้อม ปริมาณงาน วางท่อ คอนกรีตอัดแรงชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 361 เมตร พร้อมขยายผิว จราจร กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร	1,522,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนท่าขอน ยาง - ขามเรียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง	10,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
28	โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง (ต่อจากโครงการเดิม) ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ช่วงไฟฟ้าส่องสว่างริมซีจากบ้านนางทัศนา อนันต์ตวุฒิ ไปทางวัดสว่างวาริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฯ ในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างระยะทางยาว 121 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	200,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
29	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 จากบ้านพอสมาน ไปทางวัดป่าวังเลิง (เงินอุดหนุนรัฐกิจสหกิจ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตน้ำประปาให้กับบ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 รายละเอียดตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	250,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
30	โครงการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำเสียชุมชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการบริการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้าย ค่าวัสดุอื่น ๆ	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองช่าง
31	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√		สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
32	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักพรม เชิดเท้าจากเศษผ้าห้วงถุงเท้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การถักพรมเชิดเท้าจาก เศษผ้าห้วงถุงเท้า ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ท่าขอนยาง ให้ได้มีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจัดสถานที่ และอื่น ๆ	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
33	โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านและ ประชาชนทั่วไปโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับ ผู้มีรายได้น้อย หลักสูตร "การนวดฝ่าเท้าเพื่อ สุขภาพ ระยะสั้น 50 ชั่วโมง"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฝึก อาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปใน พื้นที่ตำบลท่าขอนยาง ได้ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ในการจัด ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจัดสถานที่ และอื่น ๆ	120,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลท่าขอนยาง เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้สูงอายุ ตามแผนการ ขับเคลื่อน แผนรองรับ สังคมสูงวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าเอกสาร และอื่น ๆ	120,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
35	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลท่าขอนยาง เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้สูงอายุ ตามแผนการ ขับเคลื่อน แผนรองรับ สังคมสูงวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าเอกสาร และอื่น ๆ	80,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
36	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอน ยางและโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านดอนเวียงจันทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของโรงเรียน ผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง และโรงเรียนผู้สูงอายุบ้าน ดอนเวียงจันทร์ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
37	โครงการการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลท่าขอนยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เช่น กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ความพอเพียง การส่งเสริมใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และการถ่ายทอดเรื่องการใช้ปุ๋ยและสมุนไพรและการถ่ายทอดเรื่องการใช้ปุ๋ยและสมุนไพรฆ่าแมลงศัตรูพืช	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
38	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช แก่เกษตรกร เป็นการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชนและระดับตำบล	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
39	โครงการกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2569 ค่าจัดซื้อพันธุ์ ไม้ค้ำวัสดุอุปกรณ์ และ อื่นๆที่จำเป็นต่อการ ดำเนินงาน ในการปลูก ต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ตำบลท่าขอนยางเพื่อ เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√		0.00	สำนักปลัดฯ
40	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขอนยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดซื้อ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง ดินปลูกต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นสำหรับโครงการนี้	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69		√			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
41	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้	150,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			150,000.00	กองการศึกษา
42	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			49,975.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
43	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าจัดการ เรียนการสอน(รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 2,040 บาท/คน/ปี จำนวน 64 คน เป็นเงิน 130,560 บาท (2) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 บาท /คน/ปี จำนวน 33 คน เป็นเงิน 10,725 บาท (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จำนวน 33 คน เป็นเงิน 6,600 บาท (4) ค่าเครื่องแบบเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี จำนวน 33 คน เป็นเงิน 9,570 บาท	176,500	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			176,500.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
44	เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบล ท่าขอนยาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาในเขตตำบล ท่าขอนยาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำหรับเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน จำนวน 227 คน จำนวน 200 วัน จำนวน นักเรียน 1-40 คน อัตรา คนละ 36 บาท จำนวน นักเรียน 41-100 คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวนนักเรียน 101-120 คน อัตราคนละ 24 บาท จำนวนนักเรียน 121 คน ขึ้นไป อัตราคนละ 22 บาท	1,225,800	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓				กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
45	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ตกแต่งสถานที่ จัดรางวัล การแข่งขันกีฬาในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	000 โอนเพิ่ม 50,0	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			299,706.50	กองการศึกษา
46	โครงการจัดงานประเพณี ไหลเรือไฟวันออก พรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น จัดงานประเพณี ไหลเรือไฟวันออกพรรษา และการแข่งขันเรือพาย ประเพณี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ค่าตอบแทน กรรมการ เงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	700,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			699,850.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
47	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			11,250.00	กองการศึกษา
48	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีบุญคุณลาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีบุญคุณลาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการจัดประเพณี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			50,000.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
49	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการ ศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ส่งเสริมประเพณีและ ศาสนา เทศกาล เข้าพรรษาการถวายเทียน เข้าพรรษาอุปกรณ์ในการ เตรียมการจัดประเพณี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กองการศึกษา
50	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการ ประเพณีบุญคุณลานและงานของดีอำเภอกันทรวิชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนอำเภอกันทรวิชัย ดำเนินโครงการประเพณี บุญคุณลานและงานของดี อำเภอกันทรวิชัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			20,000.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
51	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียน	เพื่อจําเป็นค่าจ้างเหมา บริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง วัฒนวรชาติยราชนา ริ อัตรา 3 บาท/ตัว ต่อการ สำรวจ 2 ครั้ง จำนวน 1,511 ตัว	9,100	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			0.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
52	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การขับเคลื่อนโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฉีด วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ประเภทสุนัข และแมว	45,400	ต.ค.68 - มี.ค.69	✓			42,600.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
53	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
54	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ,กิจกรรม การลด ละ เลิก การใช้ พลาสติกและโฟม , กิจกรรม การบริหาร จัดการ ขยะมูลฝอย ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอื่นๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
55	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เจริญ เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุอื่นๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ
56	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการอบรม ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอื่นๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
57	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 15 ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท	300,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ
58	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการบูรณา การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย (กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการบูรณาการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กันทรวิชัย (กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว)	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
59	โครงการเงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	300,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
60	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส.ส./ส.ว./ส.จ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
61	โครงการเทศบาลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ สำหรับการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ และเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
62	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิและหน้าที่แก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
63	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลท่าขนอย (OD)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล ตำบลท่าขนอย (OD) ได้แก่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในโครงการฯ	350,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
64	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนฯ ในการจัดกิจกรรมตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ **(เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			20,000.00	สำนักปลัดฯ
65	โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี/รัฐพิธี **(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดกิจกรรม งานพระราชพิธี/รัฐพิธี ประจำปี	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			20,000.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
66	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การดำเนินการของ คณะกรรมการชุมชน สร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ เพื่อนำข้อมูล จัดทำเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น	40,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			24,075.00	สำนักปลัดฯ
67	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
68	โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังน้ำแล้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ โครงการจิตอาสากำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังน้ำแล้ง พื้นที่ ตำบลท่าขอนยาง	40,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	√			39,592.00	สำนักปลัดฯ
69	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขต รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลท่าขอนยาง	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
70	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึก ทวนทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
71	โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด ระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
72	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม ซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ประชาชน หรือ กลุ่มต่างๆ	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
73	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การทัศนศึกษาดูงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	130,000	ต.ค.68 - มี.ค.69			√	0.00	สำนักปลัดฯ
รวมทั้งสิ้น			19,419,900					2,353,371	